

# SITZUNG

**Gremium:** Schul-, Sport-, Jugendförderungs- u. Sozialausschuss  
Markt Bad Abbach

**Sitzungstag:** Montag, 21.01.2019

**Sitzungsbeginn/-  
ende** 17:00 Uhr / 19:20 Uhr

**Sitzungsort:** Sitzungssaal des Rathauses Bad Abbach

## Anwesend:

### **Vorsitzender**

Wachs, Ludwig

Erster Bürgermeister

### **Ausschussmitglieder**

Gassner, Ernst

Grünwald, Bettina

Hanika, Christian

Kefer, Maximilian

Meier, Josef

### **stellv. Ausschussmitglieder**

Bürckstümmer, Elfriede

als Vertreterin für Herrn Erich  
Wagner

### **Schriftführer**

Brunner, Georg

## Nicht anwesend:

### **Ausschussmitglieder**

Wagner, Erich

unentschuldigt

## **T a g e s o r d n u n g :**

### **Öffentlicher Teil**

Begrüßung

1. Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule
- 1.1. Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;  
hier: Aktueller Sachstandsbericht
- 1.2. Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;  
hier: Kosten der vorbereitenden Maßnahmen
- 1.3. Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;  
hier: Nochmalige Darstellung der fortgeschriebenen Kostenberechnung
2. Digitale Klassenzimmer für die Grundschule und die Angrüner-Mittelschule Bad Abbach;  
hier: Umsetzung
3. Verschiedenes;  
Anzahl der Klassenzimmer in der Angrüner-Mittelschule

## **Öffentlicher Teil**

### **Begrüßung**

Erster Bürgermeister Ludwig Wachs eröffnet und leitet die Sitzung und stellt fest, dass die Ladung form- und fristgerecht ergangen ist. Weiterhin wird festgestellt, dass das Gremium beschlussfähig ist.

### **TOP 1**

#### **Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule**

### **TOP 1.1**

#### **Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;**

#### **hier: Aktueller Sachstandsbericht**

### **Sachverhalt:**

- Dem Gremium wird die Fluchtwegeplanung während der Bauphase vorgestellt.
- Der Architekt erläutert den Bauzeitenplan des Bauabschnitts 1. Demnach wird nun nach dem inzwischen durchgeführten Bietergespräch mit den Arbeiten im März 2019 begonnen.
- Im Bereich der Haustechnik habe das Arch.-Büro die Erfahrung machen müssen, dass die beauftragten Firmen ihre Gewerke einfach nicht komplett ausführen und die Arbeiten dann noch einmal ausgeschrieben werden mussten. Er hoffe aber, dass dies in Bad Abbach nicht passiere.
- Es wird darauf hingewiesen, dass für den Bauabschnitt 2 (Sanierung Angrüner-Mittelschule) im Herbst 2019 der Zuwendungsantrag der Regierung von Niederbayern vorgelegt werden muss, um eine Verzögerung der Arbeiten zu vermeiden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausstattung der PCB-Räume mit einer Erschließung der einzelnen Tische über die Decke erfolgen sollte (Riedenburger Modell). Die bisher vorgesehene Erschließung über Bodenkanäle mit entsprechender terrassenförmiger Anordnung sei nicht mehr sinnvoll und sollte auch nicht umgesetzt werden. Die Mehrkosten würden sich lt. vorläufiger Ermittlung durch das Arch.-Büro auf ca. 58.905,00 € brutto belaufen.
- Es wäre wohl sinnvoll, im Mai/Juni 2019 eine erneute Sitzung des Schul-, Sport-Jugendförderungs- und Sozialausschusses einzuberufen.

- Der Neubau und die Sanierung werden mit einer Brandmeldeanlage versehen, die in der Grundschule nicht installiert ist. Es wird dazu in Kürze hinsichtlich dieser Thematik ein Gespräch mit den entsprechenden Fachplanern stattfinden, um eine sinnvolle Lösung dieses Problems zu erarbeiten.
- Aus dem Gremium ergeht der Hinweis, auf kostenreduzierende Maßnahmen zu achten.

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht ohne Beschluss zur Kenntnis.

#### **TOP 1.2**

**Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;  
hier: Kosten der vorbereitenden Maßnahmen**

#### **Sachverhalt:**

Vom Arch.-Büro wird die Kostenkontrolle der vorbereitenden Maßnahmen vorgelegt. Demnach werden die prognostizierten Kosten um ca. 14.400,00 € unterschritten.

Das Gremium nimmt den Bericht zur Kostenkontrolle ohne Beschluss zur Kenntnis.

#### **TOP 1.3**

**Erweiterung und Generalsanierung der Angrüner-Mittelschule mit Anbindung an die Grundschule;  
hier: Nochmalige Darstellung der fortgeschriebenen Kostenberechnung**

#### **Sachverhalt:**

Das Arch.-Büro erläutert dem Gremium die fortgeschriebene Kostenberechnung.

Demnach liegen die vergebenen Baumeisterarbeiten um ca. 452.000,00 € über den ermittelten Werten. Nachdem die Kostenberechnung im Jahr 2016 erstellt worden ist, bewegt sich der Unterschied im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung bei Baumaßnahmen.

Dabei wird erläutert, dass in den Baumeisterarbeiten auch Kosten von weiteren Kostengruppen enthalten sind, da dies vom Bauablauf her sinnvoll ist. Sie wurden deshalb in die Ausschreibung mit aufgenommen.

Es sind auch Maßnahmen enthalten, die späteren Bauabschnitten zuzuordnen wären. Die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung wurde daher vorab schon bei der Regierung von Niederbayern eingeholt.

Das Gremium nimmt den Bericht ohne Einwände zur Kenntnis.

**TOP 2**

**Digitale Klassenzimmer für die Grundschule und die Angrüner-Mittelschule Bad  
Abbach;  
hier: Umsetzung**

**Sachverhalt:**

Die Einführung der „digitalen Klassenzimmer“ hat eine komplette Umstrukturierung bzw. Umstellung der IT-Infrastruktur zur Folge.

Das Netzwerk im Rathaus und in den Außenstellen hat derzeit ca. 60 Clientcomputer. Im Bereich der Schulen muss man künftig von mindestens der dreifachen Menge ausgehen.

Dies hat auch einen erhöhten Personalaufwand für die Betreuung der Geräte zur Folge. Durch die Einführung von entsprechenden Managementwerkzeugen, wie Software-Verteilung und Mobile-Device-Management, kann dies evtl. durch eine Vollzeitstelle abgedeckt werden. Diese Kraft kann dann zusammen mit dem bereits eingestellten IT-Administrator die Betreuung für die Schulen und die weiteren Einrichtungen des Marktes Bad Abbach im IT-Bereich übernehmen.

Dem Ausschuss wird die künftige Infrastruktur im Bereich der EDV-Verkabelung und der einzuführenden Netzwerke dargestellt.

Die Auswahl der Endgeräte (Clientcomputer, Tablets etc.) erfolgt anhand der Medienkonzepte der beiden Schulen, die sich aufgrund des Lehrplanes und der Zielgruppen in weiten Teilen unterscheiden werden.

Dem Gremium wird im Übrigen mitgeteilt, dass die derzeit im Einsatz befindlichen Computer schon bis zu neun Jahre alt seien und unbedingt ersetzt werden müssen.

Die beiden Medienkonzepte sind lt. Auskunft der Schulleitungen nun fertiggestellt worden. Die Auswahl der Geräte muss dann auch im Hinblick auf das Förderprogramm erfolgen.

Dabei wird darauf hingewiesen, dass die zugesagten 58.000,00 € für beide Schulen auf keinen Fall ausreichend sein werden.

In der Diskussion wird angeführt, dass in anderen Gemeinden Investitionen in nicht zielführende Geräte erfolgt seien. Dem wird entgegnet, dass die Anschaffung von anderen Geräten, die dann nicht genutzt werden, nur Geld ohne Nutzen kosten würde und man die Medienkonzepte der Schulen als Grundlage nehmen müsse.

Die endgültige Auswahl der Endgeräte sei im Übrigen noch nicht erfolgt.

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss zur Kenntnis.

**TOP 3**

**Verschiedenes;**

**Anzahl der Klassenzimmer in der Angrüner-Mittelschule**

Es wird darauf verwiesen, dass die Schülerzahlen an der Angrüner-Mittelschule künftig steigen werden und die vorgesehenen elf Klassenzimmer unter Umständen zu wenig sind.

Dabei wird erläutert, dass die Klassen ab 31 Kindern geteilt werden müssen und dies zu Problemen führen könne.

Es solle bei der Regierung von Niederbayern ein weiteres Klassenzimmer im Summenraumprogramm beantragt werden, auch wenn auf Nachfrage schon mitgeteilt worden ist, dass der Raumbedarf insgesamt den rechtlichen Gegebenheiten entspricht.

